

# ASML

Stam + De Koning Bouw bv

**Bezoekadres**

Dillenburgstraat 25 A  
Bedrijfsnummer 7871  
5652 AM Eindhoven

**Correspondentieadres**

Postbus 7050  
5605 JB Eindhoven

**Telefoon**

+31 (0) 40 250 43 00

**Internet**

[www.stamendekoning.nl](http://www.stamendekoning.nl)



31 augustus 2020

ASML gebouw 3 is het nieuw te bouwen poortgebouw bij het hoofdkantoor. Dit gebouw past bij de duurzame toekomstambitie van ASML, het gebouwoontwerp is vooruitstrevend waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het gebouwoontwerp, van maar liefst 32.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing maar ook om het creëren van een optimale gezondheid in het pand.



### Veilig werken

Bij VolkerWessels werken we veilig of we werken niet!

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Een logische wens die helaas niet altijd zo vanzelfsprekend is. Want hoewel het met de kennis, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsmaatregelen meestal wel goed zit, kan een kleine onoplettendheid toch grote gevolgen hebben. Daarom besteden we bij VolkerWessels extra aandacht aan bewustzijn en gedrag. Veiligheid is namelijk een manier van werken.

**WAVE betekent WEES ALERT ! VEILIGHEID EERST !!**

Als Bewuste Bouwers werken alle bouwplaats medewerkers veilig op de bouwplaats. Bewuste Bouwers werken óók veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. Bouwactiviteiten vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. De omgeving van het project, toegangswegen en informatiepunten zijn veilig voor omgeving, weggebruikers en bezoekers.



Momenteel werken we aan de opbouw van de begane grond van ASML gebouw 3.

### Begane grondvloer

We zijn begonnen met de opbouw van de begane grond. Alle prefab onderdelen worden met de torenkranen op de juiste plek gehesen en daarna op de juiste manier onder stud zodat er veilig gewerkt kan worden op de bouwplaats.

### Torenkranen

Torenkranen en mobiele kranen zijn vaak onmisbaar op een project. Zonder kraan kan er niet worden gebouwd. Belangrijk is het samenspel tussen de kraanmachinist en de rigger (aanpikker). Hijsen kan alleen goed gaan als iedereen alert is. Wij brengen risico's én beheersmaatregelen in kaart en bespreken dit in toolbox meetings met het bouwplaatsmedewerkers. Risico's zijn:

- Het grootste risico is dat personen worden getroffen door uit de hijs vallende lasten.
- Hijsen van niet goed gebalanceerde lasten.
- Het niet toepassen van speciale hijsgereedschappen.
- Aanslaan van de last aan de punt van de haak.
- Gebruik van kettingen met kleine eindschalen.
- Geraakt worden door kraandelen.
- Beschadigen van equipment.
- Beknelling.
- Kantelen van de kraan.

## BEWUSTE BOUWERS



### **OMGEVING, klachten en complimenten:**

- Geen meldingen ontvangen t/m augustus 2020.

### **OMGEVING, beperken bouwhinder:**

- Geen beperkingen

### **VEILIG, incidenten bouwplaats:**

- Geen incidenten t/m augustus 2020.
- Dagelijks zijn er verkeersregelaars aanwezig.

### **MILIEU, milieumaatregelen:**

- Energiezuinige bouwketen met LED verlichting.
- Slimme bouwmethode met prefab elementen.
- Water en elektra verbruik wordt maandelijks gemonitord.

### **VAKMENSEN/VERZORGD, gezondheidsrisico's:**

- Bouwplaats medewerkers hebben toolbox instructie gehad over de COVID-19 maatregelen.
- Instructies voor de COVID-19 maatregelen hangen sinds 19 maart in alle bouwketen.
- Dagelijks worden alle bouwketen gereinigd met desinfectiemiddelen.
- Portier loopt dagelijks een ronde om de bouwplaats